

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตาม เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รายงานผลการดำเนินโครงการ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว
๑	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงเรียน วัดวันอุทิศ	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณโรงเรียน วัดวันอุทิศ	๔๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐	/	
๒	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑ สายบ้านนายสนอง ทพไทย	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑ สายบ้านนายสนอง ทพไทย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		กำลังดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างสะพาน เหล็กคนข้าม บริเวณกลุ่ม บ้านนางละออง แจ้งประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างสะพาน เหล็กคนข้าม บริเวณกลุ่ม บ้านนางละออง แจ้งประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐	/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำฯ บริเวณบ้านนายเสกสรร พืงสมศักดิ์ หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำฯ บริเวณบ้านนายเสกสรร พืงสมศักดิ์ หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำฯ บริเวณบ้านนายทอง คิครอบ หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำฯ บริเวณบ้านนายทอง คิครอบ หมู่ที่ ๘	๒๙,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๕๐๐	/	