



รายงานผลการดำเนินงาน
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลไม้ด้าพัฒนา
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา

เรื่อง ผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงประกาศผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑

(นายประทีพ ภูประสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ”

ข.พันธกิจ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

พันธกิจ

1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ
5. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
6. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนับสนุนการศึกษา
7. ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม
4. การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย
5. การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

ง.การวางแผน

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีต่อไป

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	80	196,027,000	83	212,105,500	83	212,105,500	83	212,105,500	83	211,726,500
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม	18	2,657,000	18	2,657,000	18	2,657,000	18	2,657,000	18	2,657,000
การพัฒนาด้านการพัฒนาและสังคม	22	10,825,000	24	13,588,000	24	13,588,000	24	13,588,000	24	13,588,000
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย	14	2,641,000	14	2,641,000	14	2,641,000	14	2,641,000	14	2,641,000
การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ	9	1,300,000	9	1,300,000	9	1,300,000	9	1,300,000	9	1,300,000
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25	155,746,000	25	160,246,000	25	160,246,000	25	160,246,000	25	160,246,000
การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ	28	8,787,000	28	8,801,000	27	8,501,000	25	160,246,000	25	160,246,000
รวม	196	377,983,000	201	401,338,500	200	396,538,500	200	396,538,500	200	396,159,500

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีการโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 2,898,850บาทจำแนกได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์	8	1,106,000
	14	919,350
	12	26,000
	9	313,000
	1	1,000
	7	223,600
	21	309,900
รวม	72	2,898,850

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อกำหนดผู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาจำนวนเงินการเบิกจ่ายเงิน 27,041,929.66 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	9,273,485.00	912,675.00	974,615.00	9,211,545.00		9,109,578.15	98.89	101,966.85	1.11
	9,273,485.00	912,675.00	974,615.00	9,211,545.00		9,109,578.15	98.89	101,966.85	1.11
แผนงานบริหารทั่วไป	9,464,835.00	747,329.80	745,609.80	9,466,555.00	111,000.00	8,865,546.04	93.65	490,008.96	5.18
	5,853,640.00	732,329.80	446,729.80	6,139,240.00	111,000.00	5,676,347.42	92.4601	351,892.58	5.73
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	845,520.00	0.00	0.00	845,520.00		842,220.00	99.609708	3,300.00	0.39
งานบริหารงานคลัง	2,765,675.00	15,000.00	298,880.00	2,481,795.00		2,346,978.62	94.57	134,816.38	5.43
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	296,320.00	2,400.00	0.00	298,720.00	0.00	290,290.00	97.18	8,430.00	2.82
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	290,320.00	2,400.00	0.00	292,720.00		287,400.00	98.182564	5,320.00	1.82
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		2,890.00	48.17	3,110.00	51.83
แผนงานการศึกษา	3,322,620.00	76,415.00	242,415.00	3,156,620.00	8,500.00	2,911,042.72	92.22	237,077.28	7.51
	1,558,870.00	2,000.00	242,415.00	1,318,455.00	8,500.00	1,173,918.00	89.04	136,037.00	10.32
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,753,750.00	74,415.00	0.00	1,828,165.00		1,737,124.72	95.020128	91,040.28	4.98
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0	10,000.00	100.00
แผนงานสาธารณสุข	2,608,680.00	177,550.00	578,170.00	2,208,060.00	120,500.00	1,729,500.75	78.33	358,059.25	16.21
	2,518,680.00	118,550.00	558,170.00	2,079,060.00	120,500.00	1,620,132.55	77.93	338,427.45	16.28
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	90,000.00	59,000.00	20,000.00	129,000.00		109,368.20	84.78	19,631.80	15.22

แผนงานสังคมสงเคราะห์	618,000.00	50,000.00	29,000.00	639,000.00	626,056.00	97.97	12,944.00	2.03
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	618,000.00	50,000.00	29,000.00	639,000.00	626,056.00	97.97	12,944.00	2.03
แผนงานเฉพาะและชุมชน	1,015,440.00	316,620.00	350,000.00	982,060.00	927,933.75	94.49	54,126.25	5.51
งานไฟฟ้าและประปา	569,600.00	242,000.00	345,000.00	466,600.00	433,836.75	92.98	32,763.25	7.02
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	445,840.00	74,620.00	5,000.00	515,460.00	494,097.00	95.86	21,363.00	4.14
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,360.00	55.73	6,640.00	44.27
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,360.00	55.73	6,640.00	44.27
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	210,000.00	5,000.00	105,000.00	110,000.00	72,775.00	66.16	37,225.00	33.84
งานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0	35,000.00	100.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	170,000.00	5,000.00	100,000.00	75,000.00	72,775.00	97.03	2,225.00	2.97
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,582,620.00	1,059,500.00	490,680.00	3,151,440.00	2,375,791.40	75.39	56,648.60	1.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,191,815.00	128,000.00	368,180.00	951,635.00	879,171.40	92.39	46,963.60	4.94
งานก่อสร้าง	1,390,805.00	931,500.00	122,500.00	2,199,805.00	1,496,620.00	68.03	9,685.00	0.44
แผนงานการเกษตร	90,000.00	22,000.00	54,000.00	58,000.00	33,360.00	57.52	24,640.00	42.48
งานส่งเสริมการเกษตร	80,000.00	22,000.00	54,000.00	48,000.00	33,360.00	69.50	14,640.00	30.50
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	10,000.00	100.00

โครงการที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ประจำปี 2566

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ			
1	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้าม บริเวณกลุ่มบ้านนางละออง หมู่ที่ 3-4	175,000.00	ทำแล้ว
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนางชำเรือง โป่งทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	160,000.00	ทำแล้ว
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม	61,662.69	ทำแล้ว
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 บริเวณโรงเรียนวัดวันอุทิศ	496,000.00	ทำแล้ว
5	โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายวิจารณ์ หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	640,000.00	ทำแล้ว
6	ขุดลอกคาคอนกรีตหมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 950 เมตร	8,400.00	ทำแล้ว
7	ขุดลอกคลองเจ้าเจ็ดหมู่ที่ 6 ยาว 800 เมตร	15,600.00	ทำแล้ว
8	ขุดลอกคลองกะไห หมู่ที่ 5-6 ยาว 400 เมตร	11,000.00	ทำแล้ว
9	จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 6 ระยะทาง 400 เมตร	11,000.00	ทำแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายวิเศษ กมลฉ่ำ หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,900,000.00	ทำแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสนอง ทัพไทย หมู่ที่ 1	250,000.00	ทำแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ บริเวณบ้านนายเสกสรร พึ่งสมศักดิ์ หมู่ที่ 3	30,000.00	ทำแล้ว
13	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายสำราญ พึ่งสมศักดิ์ หมู่ที่ 3	8,000.00	ทำแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำพัฒนา บริเวณบ้านนายทอง คิตรอบ หมู่ที่	29,500.00	ทำแล้ว
15	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อ.ท.ถ.10-005 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,730,000.00	ทำแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมท่าช้าง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตรม. (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	873,000.00	ทำแล้ว
17	โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,290 ตรม. สายทางบ้านเกาะหมู่ที่ 3	491,000.00	กันเงิน
18	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. สายทางบ้านนางสุนิษฐ์ เียบแหลม หมู่ที่ 6	202,500.00	กันเงิน
		11,092,662.69	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			
19	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ	58,386.00	ทำแล้ว
20	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติจากประสบการณ์ของเด็ก 3 ขวบ	50,000.00	
21	โครงการทัศนศึกษาเด็ก 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,896.00	ทำแล้ว
22	โครงการสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนในตำบล นักเรียนยากจนและเด็กด้อยโอกาส	10,000.00	
23	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม(สงกรานต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	22,795.00	ทำแล้ว
24	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ (งานรำลึกวีรชน วางพวงมาลา)	50,280.00	ทำแล้ว
25	โครงการกิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
26	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	193,785.00	ทำแล้ว
27	โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนวัดวันอุทิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	292,195.32	ทำแล้ว
28	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (สพฐ.)	534,600.00	ทำแล้ว
29	โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีงานพิธีฯ (กิจกรรมแห่เทียนร่วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ ไม่ใช้งบประมาณ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
		1,227,937.32	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม

30	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,000.00	
31	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	20,000.00	
32	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ	20,000.00	
33	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	1,000.00	
34	โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรและสนับสนุนการเกษตร	1,000.00	
35	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	5,881,915.00	ทำแล้ว
36	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	ทำแล้ว
37	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ	1,287,600.00	ทำแล้ว
38	โครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ(โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)	20,296.00	ทำแล้ว
39	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,890.00	ทำแล้ว
40	โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	33,120.00	ทำแล้ว
41	โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย	1,000.00	
42	โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (วันพระราชทานธงชาติ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว

43	โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,890.00	ทำแล้ว
44	โครงการเยี่ยมผู้พิการ สปสช.	7,400.00	ทำแล้ว
45	โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ สปสช.	52,400.00	ทำแล้ว
46	โครงการผู้สูงอายุ สปสช.	59,320.00	ทำแล้ว
47	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้มีภาวะพึ่งพิง(สปสช.)	40,000.00	ทำแล้ว
		7,455,831.00	

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย

48	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	160,000.00	
49	โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	70,000.00	ทำแล้ว
50	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	48,117.00	ทำแล้ว
51	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (เทศบาล) จัดซื้อยากกำจัดยุงและทรายอะเบท (สปสช.)	2,251.20 37,000.00	ทำแล้ว ทำแล้ว
52	โครงการป้องกันโรคเอดส์	10,000.00	
53	โครงการอาหารปลอดภัย	10,000.00	
54	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน(โครงการ 1 ครั้วเรือน 1 อถล. 1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน)	74,160.00	ทำแล้ว
		231,528.20	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

	-	-	
--	---	---	--

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55	โครงการอุดหนุนกิจการประปา	460,000.00	ทำแล้ว
56	โครงการจัดการขยะชุมชนและการรณรงค์กำจัดขยะในครัวเรือนฯ	110,000.00	ทำแล้ว
57	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ (วันต้นไม้) กองสาธารณสุข	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
58	โครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	
59	โครงการซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	19,000.00	ทำแล้ว
		589,000.00	

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

60	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,064.00	ทำแล้ว
61	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล(ผ่านเว็บไซต์เทศบาล)	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
62	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา)	43,000.00	ทำแล้ว
63	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ซื้อมุ้งน้ำ	14,000.00	ทำแล้ว
64	สาธารณสุข (จัดซื้อถังขยะ 50 ใบ)	47,817.00	ทำแล้ว
	สาธารณสุข (ใบมีด โข่ เอ็น ซื้อมุ้ง)	7,031.00	ทำแล้ว
65	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน)	64,000.00	ทำแล้ว
65	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)	3,150.00	ทำแล้ว
66	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	6,550.00	ทำแล้ว
67	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	10,700.00	ทำแล้ว
68	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,530.00	ทำแล้ว
69	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) รถน้ำ	57,471.00	ทำแล้ว
	สาธารณสุข (รถขยะ) (รถเขี้ยวสามล้อ)	17,663.00	ทำแล้ว
	สาธารณสุข (รถขยะแบบอัดท้าย) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,500,000.00	ทำแล้ว
70	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบล)	77,940.00	ทำแล้ว
71	โครงการจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อตีน(กองช่าง)รถยนต์ใช้ในการออกไปซ่อมแซมประปาไฟฟ้า	23,517.40	ทำแล้ว
72	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล(กองช่าง)	4,084.00	ทำแล้ว
	(กองการศึกษา)	800.00	ทำแล้ว
	(สำนักปลัด)	72,120.00	ทำแล้ว
	(กองสาธารณสุข)	15,480.00	ทำแล้ว
73	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนฯ	15,000.00	ทำแล้ว
74	โครงการประชามหมู่บ้านระดับท้องถิ่น	8,360.00	ทำแล้ว
75	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
76	โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ถุงมือ รองเท้าบูท)	2,370.00	ทำแล้ว
77	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล	10,000.00	ทำแล้ว
78	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่)	ไม่ใช้งบประมาณ	ทำแล้ว
79	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรม	7,800.00	ทำแล้ว
80	โครงการจัดหาวัสดุการและครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง(จัดซื้อซัสมเมิส 3 ชุด)	122,000.00	ทำแล้ว
	สาธารณสุข เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	ทำแล้ว
	สาธารณสุข ยากำจัดศัตรูพืช	33,360.00	ทำแล้ว
81	เงินสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ปี 66	649,300.87	ทำแล้ว
82	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี (อำเภอวิเศษชัยชาญ)	15,000.00	ทำแล้ว
		3,938,042.36	24,535,001.57

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ผลการดำเนินงาน


เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปะ 2566 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองกะไห้ หมู่ที่ ๕ - ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

ภาพถ่ายการดำเนินขุดลอกคลองกะไห้ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา





จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการบริเวณคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา



ภาพถ่ายการดำเนินการขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา



จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการบริเวณคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา



ภาพถ่ายการดำเนินการขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ดำพัฒนา



จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

ขนาดกว้าง ๒ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร

จำนวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการบริเวณตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๓ แยกบ้านนายสง่า แจ่มวิมล ถึงหน้าบ้านนายสำราญ พึ่งสมศักดิ์



ภาพถ่ายการดำเนินการขุดลอกตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๓

บริเวณทางแยกบ้านนายสง่า แจ่มวิมล ถึงหน้าบ้านนายสำราญ ฟังสมศักดิ์



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ (เจาะบ่อใหม่) บริเวณโรงเรียนวัดวันอุทิศขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๒๕๐ เมตรจำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท



โครงการแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟสาธารณะ

หมู่ ๒ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

จากบริเวณศาลาประชาคม ถึงบ้านนางจันทน์ ภูระย้า ระยะทาง ๓๐๕ เมตร ๖๒,๐๐๐ บาท



โครงการแจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟสาธารณะ

หมู่ ๒ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

จากบริเวณบ้านนางชำเรือง โปรงทอง ถึงศาลาประชาคม ระยะทาง ๕๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร
บริเวณบ้านนายทอง คีตรอบ หมู่ ๘ ต.ไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ ๒๙,๕๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ

ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร

บริเวณบ้านนายเสกสรร พึ่งสมศักดิ์ หมู่ ๓ ต.ไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้าม
บริเวณกลุ่มบ้านนางละออง แจ้ประดิษฐ์ หมู่ ๓-๔ ต.ไผ่ดำพัฒนา
งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท




จ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร บริเวณถนนเลียบบคลองกะโท หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน

๓๓,๘๐๐.- บาท

ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร

บริเวณถนนเลียบบคลองกะโท หมู่ที่ ๕



ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร
บริเวณถนนเลียบบคลองกะโท หมู่ที่ ๕





จ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าบ้านนายไพโรจน์ บุญบรรดาล
จำนวนเงิน ๒๓,๒๐๐.- บาท

ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าบ้านนายไพโรจน์ บุญบรรดาล



ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าบ้านนายไพโรจน์ บุญบรรดาล



จ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร บริเวณถึงประปาบ้านเกาะ
หมู่ที่ ๓ ถึงกลุ่มบ้านนางสาววีณา วงษ์คล้าย
จำนวนเงิน ๔๕,๖๐๐.- บาท

ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร
บริเวณถึงประปาบ้านเกาะ หมู่ที่ ๓ ถึงกลุ่มบ้านนางสาววีณา วงษ์คล้าย



ภาพถ่ายประกอบการดำเนินการจ้างเหมาวางท่อประปา ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๖๓๐ เมตร
บริเวณถึงประปาบ้านเกาะ หมู่ที่ ๓ ถึงกลุ่มบ้านนางสาววีณา วงษ์คล้าย



จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อประปาพร้อมฝังกลบ บริเวณริมถนน หมู่ที่ ๗ - ๘ ระยะทาง ๔๐ เมตร

จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.- บาท

ภาพถ่ายดำเนินการจ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อประปาพร้อมฝังกลบ

บริเวณริมถนน หมู่ที่ ๗ - ๘ ระยะทาง ๔๐ เมตร



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร (พร้อมกำแพงกันดิน) รหัสสายทาง อท.ถ. ๑๐ - ๐๐๕
สายทาง บ้านนายมานพ แซ่มซ้อย เชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.ไผ่ดำพัฒนา งบประมาณ ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลท่าช้าง อำเภอบางขัน จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 873,000 บาท




โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านนายวิเศษ กมลจํา หมู่ที่ ๑ ต.ไผ่ดำพัฒนา
เชื่อมถนนลาดยาง อท ๔๐๐๗ (หน้าวัดหินงอก) ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๕,๙๗๒,๐๐๐ บาท



จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชับเมิสพร้อมปั้มและอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 4 ชุด

เป็นเงิน 162,600.- บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร(ชัยเมิส)



โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนอง ทัพไทย หมู่ที่ ๑
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ 250,000 บาท



2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศรีอยุธยา ไล่ออน ปาร์ค

ใช้เงินงบประมาณ ๑๕,๙๕๐ บาท



๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัวเด็ก)

ใช้เงินงบประมาณ ๔๓,๓๕๐ บาท



๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- ค่าหนังสือเรียน ๒,๔๐๐
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓,๔๘๐
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓,๙๐๐
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕,๒๕๖


ใช้เงินงบประมาณ ๑๕,๐๓๖ บาท





๖. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

ใช้งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท



๗. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน(โรงเรียนวัดวันอุทิศฯ (สพฐ.)

ใช้งบประมาณ ๕๓๓,๘๐๐ บาท



๘. โครงการสงกรานต์

ใช้งบประมาณ ๒๒,๙๙๕ บาท



๙. โครงการจัดริ้วขบวนรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

ใช้งบประมาณ ๔๙,๓๘๐ บาท



๑๐. โครงการแห่เทียนพรรษา

ไม่ใช้งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ เมื่อกองทุนร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ งบประมาณที่ใช้ ๖๐,๒๐๐ บาท



โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ตามไถ่ข่าวคราว ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณที่ใช้ ๕๙,๘๐๐ บาท




โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ งบประมาณที่ใช้ ๔๐,๐๐๐ บาท



4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและอนามัย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณเทศบาล ๒,๗๔๘.๘๐ บาท

งบ สปสช ๓๗,๐๐๐ บาท



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ใช้ ๖๒,๖๐๑ บาท



เครื่องพ่นหมอกควัน งบประมาณที่ใช้ ๕๙,๐๐๐ บาท



ถุงมือยาง รองเท้าบูท งบประมาณที่ใช้ ๓,๙๙๐ บาท



5. ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร งบประมาณที่ใช้ ๓๓,๓๖๐ บาท




โครงการวันต้นไม้ งบประมาณที่ใช้ ๒๖๐ บาท



ค่าใช้จ่ายในการนำขยะไปกำจัด งบประมาณที่ใช้ ๑๐๑,๐๘๗ บาท



เครื่องตัดหญ้า งบประมาณที่ใช้ ๑๙,๐๐๐ บาท



โครงการ ๑ ครั้วเรือน ๑ อถล ๑ ถึงขยะเปียก งบประมาณที่ใช้ ๗๔,๑๖๐ บาท



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนา หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8



7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

โครงการอุดหนุนรัฐพิธีอำเภอสืบชะตา พิธีอำเภอสืบชะตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เข้าร่วมกิจกรรม)



โครงการประชามประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)



โครงการประชามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการของบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการในพื้นที่
ตำบลไผ่ดำพัฒนา





โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566



โครงการปกป้องสถาบันของชาติ (ไม่ใช้งบประมาณ) (กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย)



กิจกรรมจ่ายน้ำประปาให้ประชาชน



กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๖๖



โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



โครงการส่งเสริมผู้นำสตรีของชุมชน

โครงการเตรียมความพร้อมวัยใสสู่วัยรุ่นอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)



โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ)



กิจกรรมบริการสาธารณะล้างพื้นบริเวณวัดวันอุทิศ



โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีฯ ปี 2566



โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปี 2566



ภาคผนวก

เลขที่	รายละเอียด	เทศบาล	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กันปี	ถนน
1	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายมานพา		1,730,000.00	กันปี 65	ถนน
2	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 1		640,000.00	กันปี 65	ถนน
3	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		2,485,000.00	กันปี 65	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
4	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00			ครุภัณฑ์เกษตร
5	ถนนสายบ้านนายวิเศษ หน้าวัดหินงอก		5,900,000.00	ปี 66	ถนน
6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ กว้าง 3 เมตร ยาว 13.50 เมตร	29,500.00			ถนน
7	บริเวณบ้านนายทอง คีตรอบ หมู่ที่ 8				
8	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนอง ทัพไทย หมู่ 1	250,000.00			ถนน
9	กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร				
10	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ กว้าง 3 เมตร ยาว 18 เมตร	30,000.00			ถนน
11	บริเวณบ้านนายเสกสรร พึ่งสมศักดิ์ หมู่ที่ 3				
12	สะพานเหล็กคนข้ามบริเวณบ้านนายละออง แจ่งประดิษฐ์ หมู่ที่ 3-4	175,000.00			สะพาน
13	รายการกันเงิน	543,500.00	10,755,000.00	-	
14	ถนนสายหมู่ 2 เชื่อม ท่าช้าง		873,000.00	กันปี 66	
15	ถนนบ้านเกาะ หมู่ 3	491,000.00		กันปี 66	
16	ถนนหมู่ 6	202,500.00		กันปี 66	