

รายงานผล

การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ **2566**



เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

www.phaidum.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้าม บริเวณกลุ่มบ้านนางละออง หมู่ที่ 3-4	175,000.00	175,000.00	24 พค.66	23 กค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนางข้าวเรือง โป่งทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	160,000.00	153,621.79	1 กค.66	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม	61,662.69	61,662.69	1 กค.66	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 บริเวณโรงเรียนวัดบ้านอุทิศ	496,000.00	496,000.00	9 สค.66	8 ตค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ขุดลอกคอกคอนกรีตหมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 950 เมตร	8,400.00	8,400.00	13 มีค.66	16 มีค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ขุดลอกคลองเจ้าเจ็ดหมู่ที่ 6 ยาว 800 เมตร	15,600.00	15,600.00	14 มีค.66	17 มีค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ขุดลอกคลองกะโ้ หมู่ที่ 5-6 ยาว 400 เมตร	11,000.00	11,000.00	20 กพ.66	23 กพ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 6 ระยะทาง 400 เมตร	11,000.00	11,000.00	15 กพ.66	18 กพ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาวิเศษ กม.ลหน้า หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5,900,000.00	5,900,000.00	9 มค.66	5 พค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสนอง ทัพไทย หมู่ที่ 1	250,000.00	250,000.00	21 มีค.66	19 มิย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ บริเวณบ้านนายเสกสรร พึ่งสมศักดิ์ หมู่ที่ 3	30,000.00	30,000.00	25 เมย.66	9 มิย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ดำพัฒนา บริเวณบ้านนายทอง คีตรอบ หมู่ที่ 8	29,500.00	29,500.00	25 เมย.66	9 มิย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อ.ท.ถ.10-005 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,730,000.00	1,730,000.00	8 มิ.ย.65	16 ต.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 เชื่อมทำข้าง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตรม. (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,049,000.00	873,000.00	17 ก.ค.66	15 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.0 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,290 ตรม. สายทางบ้านเกาะหมู่ที่ 3	492,000.00	491,000.00	25 ก.ย.66	24 พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตรม. สายทางบ้านนางสุรินทร์ เฉียบแหลม หมู่ที่ 6	205,000.00	202,500.00	29 ก.ย.66	28 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	ไม่มี	ไม่มี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม							
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ	51,000.00	43,350.00	1 ธ.ค.65	30 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติดิจิทัลของโรงเรียนเด็ก 3 ขวบ	30,000.00	15,940.00	1 ก.พ.66	28 ก.พ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการที่คนศึกษาเด็ก 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,900.00	15,036.00	1 พ.ค.66	30 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม(สงกรานต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	25,000.00	22,995.00	12 เม.ย.66	15 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ (งานรำลึกวีรชน วางพวงมาลา)	50,000.00	49,780.00	20 มี.ค.66	31 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมวันเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	193,785.00	193,785.00	1 พ.ย.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนวัดวันอุทิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	304,980.00	292,189.72	1 พ.ย.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (สพฐ.)	534,600.00	527,724.00	1 พ.ย.65	30 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีงานพิธีฯ (กิจกรรมแห่งความร่วมมือกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ ไม่ใช้งบประมาณ)	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ		งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด						
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม								
โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ครูผู้สอน	5,881,915.00	10 ต.ค.65	5,877,300.00	10 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ครูผู้สอน	24,000.00	10 ต.ค.65	24,000.00	10 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ครูผู้สอน	1,287,600.00	10 ต.ค.65	1,137,600.00	10 ก.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการและหน่วยย่อยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	21,000.00	1 มิ.ย.66	20,296.00	30 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,890.00	-	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	1,000.00	1 ธ.ค.65	720.00	30 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (วันพระราชทานธงชาติ)	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมผู้พิการ สปสช.	7,400.00	24 พ.ค.66	7,400.00	28 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ สปสช.	52,400.00	24 พ.ค.66	52,400.00	28 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการผู้สูงอายุ สปสช.	59,320.00	24 พ.ค.66	59,320.00	28 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนผ่านอำเภอผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(สปสช.)	40,000.00	11 ต.ค.65	40,000.00	15 ต.ค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและอนามัย							
โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	70,000.00	70,000.00	1 มีค.66	15 มีค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	48,117.00	20 มีค.66	25 มีค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (เทศบาล)	5,000.00	2,251.20	1 เมย.66	30 สค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อยาก็ำจัดยุงและทรายอะเบท (สปสช.)	37,000.00	37,000.00	10 เมย.66	16 เมย.66			
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน(โครงการ 1 ครั้งเร็ว 1 อดถ. 1 ถึงขยะเปียกลดโลกร้อน)	74,620.00	74,160.00	1 กพ.66	30 เมย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ							
	-						
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
โครงการอุดหนุนกิจการประปา	384,180.00	350,000.00	1 ธค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดการขยะชุมชนและการณรงค์กำจัดขยะในครัวเรือนฯ	110,000.00	101,097.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ (วันต้นไม้) กองสาธารณสุข	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซื้อเครื่องตัดหญ้าซ่อมแซม	19,000.00	19,000.00	25 กย.66	28 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการจัดการ							
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000.00	2,064.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล(ผ่านเวปไซต์เทศบาล)	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา)	43,000.00	43,000.00	14 มิย.66	17 มิย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ซื้อมือถือ	14,000.00	14,000.00	10 มีค.66	14 มีค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	48,117.00	3 เมย.66	15 เมย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(หนังสือพิมพ์ ปฎิทิน)	65,000.00	64,000.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง)	5,000.00	5,000.00	10 กพ.66	14 กพ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)	5,000.00	5,000.00	10 กพ.66	14 กพ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	6,550.00		21 กค.66	24 กค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	30,000.00	10,700.00	15 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	65,000.00	49,530.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	30,000.00	10,700.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	25,000.00	1,200.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	7,000.00	6,550.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข)	5,000.00	4,000.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) รถนำ	60,000.00	57,471.00	15 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะ (กองสาธารณสุข)	10,000.00	9,300.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สาธารณสุข (รถยนต์แบบอัติโนมัติ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,500,000.00	2,485,000.00	1 มิย.65	26 พค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ / งบประมาณข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดท้าวที่สุดและครุภัณฑ์ก่อสร้าง (อุปกรณ์พร้อมปรับเปลี่ยนภายในตำบล)	80,000.00	77,940.00	1 เม.ย.66	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อตันสำนักบัส	140,000.00	121,765.18	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อตัน(กองช่าง)	35,000.00	23,517.40	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อตันสาธารณสุข	250,000.00	171,220.55	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล(กองช่าง)	23,000.00	4,084.00	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล (กองการศึกษา)	10,000.00	800.00	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล(สำนักปลัด)	150,000.00	142,120.00	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล(กองสาธารณสุข)	45,000.00	26,450.00	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดสำนักงาน (สำนักปลัด)	50,000.00	48,944.00	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดสำนักงาน (กองคลัง)	30,000.00	27,528.60	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดสำนักงาน (กองช่าง)	6,000.00	5,930.00	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดสำนักงาน (กองการศึกษา)	5,000.00	4,008.00	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดสำนักงาน (กองสาธารณสุข)	10,000.00	7,294.00	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดไฟฟ้าและวิทยุ	70,000.00	49,530.00	1 ธ.ค.65	30 ส.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนฯ	15,000.00	15,000.00	1 พ.ค.66	5 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านระดับท้องถิ่น	10,000.00	8,360.00	8 พ.ค.66	11 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดท้าวที่สุดและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ถุงมือ รองเท้าบูท)	20,000.00	17,180.00	1 ต.ค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล	10,000.00				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่)	ไม่ใช้งบประมาณ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ	งบประมาณจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดตั้งบุคลากรเข้าอบรม	20,000.00	10,800.00	1 มค.66	25 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดหาวัสดุการและครุภัณฑ์การเกษตร กองช่าง(จัดซื้อซีเมนต์ 3 ชุด)	169,600.00	162,600.00	1 ตค.65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สถานีสูบน้ำ เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	59,000.00	15 มิย.66	15 กค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
สถานีสูบน้ำ ยากำจัดศัตรูพืช	38,000.00	33,360.00	1 เมย.66	30 สค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ปี 66	421,000.00	410,300.87	1 ตค65	30 กย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนโครงการรัฐพิธี (อำเภอวิเศษชัยชาญ)	15,000.00	15,000.00	1 ตค.65	20 ตค.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ผูกพัน	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	9,273,485.00	912,675.00	974,615.00	9,211,545.00		9,109,578.15	98.89	101,966.85	1.11
	9,273,485.00	912,675.00	974,615.00	9,211,545.00		9,109,578.15	98.89	101,966.85	1.11
แผนงานบริหารทั่วไป	9,464,835.00	747,329.80	745,609.80	9,466,555.00	111,000.00	8,865,546.04	93.65	490,008.96	5.18
	5,853,640.00	732,329.80	446,729.80	6,139,240.00	111,000.00	5,676,347.42	92.4601	351,892.58	5.73
	845,520.00	0.00	0.00	845,520.00		842,220.00	99.609708	3,300.00	0.39
	2,765,675.00	15,000.00	298,880.00	2,481,795.00		2,346,978.62	94.57	134,816.38	5.43
แผนงานรักษาความสงบภายใน	296,320.00	2,400.00	0.00	298,720.00	0.00	290,290.00	97.18	8,430.00	2.82
	290,320.00	2,400.00	0.00	292,720.00		287,400.00	98.182564	5,320.00	1.82
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		2,890.00	48.17	3,110.00	51.83
แผนงานการศึกษา	3,322,620.00	76,415.00	242,415.00	3,156,620.00	8,500.00	2,911,042.72	92.22	237,077.28	7.51
	1,558,870.00	2,000.00	242,415.00	1,318,455.00	8,500.00	1,173,918.00	89.04	136,037.00	10.32

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		210,000.00	5,000.00	105,000.00	110,000.00	0.00	72,775.00	66.16	37,225.00	33.84
	งานกีฬาและ นันทนาการ	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00		0.00	0	35,000.00	100.00
	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	170,000.00	5,000.00	100,000.00	75,000.00		72,775.00	97.03	2,225.00	2.97
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		2,582,620.00	1,059,500.00	490,680.00	3,151,440.00	719,000.00	2,375,791.40	75.39	56,648.60	1.80
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	1,191,815.00	128,000.00	368,180.00	951,635.00	25,500.00	879,171.40	92.39	46,963.60	4.94
	งานก่อสร้าง	1,390,805.00	931,500.00	122,500.00	2,199,805.00	693,500.00	1,496,620.00	68.03	9,685.00	0.44
แผนงานการเกษตร		90,000.00	22,000.00	54,000.00	58,000.00	0.00	33,360.00	57.52	24,640.00	42.48
	งานส่งเสริม การเกษตร	80,000.00	22,000.00	54,000.00	48,000.00		33,360.00	69.50	14,640.00	30.50
	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0	10,000.00	100.00
แผนงานพาณิชย์		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		91,695.85	45.85	108,304.15	54.15
	งานกิจการประปา	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		91,695.85	45.85	108,304.15	54.15
	รวมทั้งหมด	29,497,000.00	3,569,489.80	3,569,489.80	29,497,000.00	959,000.00	27,041,929.66	91.68	1,496,070.34	5.07

งบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจาก หมวดรายได้
ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,497,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการเบิกจ่ายจาก
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,041,929.66
บาท คิดเป็นร้อยละ 91.68 ผูกพัน จำนวน 959,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การเบิกจ่ายและภาระผูกพัน จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,211,545 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,109,578.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.89
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,466,555 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
8,865,546.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.65 และมีภาระผูกพัน จำนวน 111,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
1.17
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 298,720 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 97.18
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,156,620 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
2,911,042.72 คิดเป็นร้อยละ 92.22 และมีภาระผูกพัน จำนวน 8,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,208,060 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,729,500.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.33 และมีภาระผูกพัน 120,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.46
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 639,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
626,056 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.97
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 927,933.75 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
927,933.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.49
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 8,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.73
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 72,775 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.16
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,151,440 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย
จำนวน 2,375,791.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.39 และมีภาระผูกพันจำนวน 719,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.81
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 58,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 33,360
บาท คิดเป็นร้อยละ 57.52
12. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
91,695.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.85

ปัญหาอุปสรรค

1. ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ งบรายจ่าย

แนวทางแก้ไข

มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อบริหาร
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ที่ อท ๕๓๕๐๒/๓๒๕

วันที่ ๑๗/ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กองคลัง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. การดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม/โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้สามารถดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม แต่ปัญหาในการบริหารงบประมาณรายจ่าย มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากเกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล

๒. การจัดสรรรายได้จากรัฐบาลในช่วงต้นปีงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ

๓. กองคลังไม่มีบุคลากรในส่วนงานพัสดุ เนื่องจากขาดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ต้องให้นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ อาจไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ จึงทำให้งานพัสดุเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. ในปีงบประมาณถัดไป ปรับแผนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายเงินในช่วงเดือนกันยายน ให้ลดน้อยลง สามารถลดผลกระทบการปิดงบการเงินประจำปี

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านงานพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุเพิ่มมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนฤมล จุฑมาตยงกูร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
เพื่อไปทราบ

(นางสาวนิตยา สราญชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

.....
-เห็นควรให้มีเงินอุดหนุนเป็นงบประมาณต่อไป

(นางกาญจนา ผลสันต์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

(นายพูนศักดิ์ ไวยเรียงโรจน์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายประทิว ภูประสงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนา จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ(บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑๓๕,๑๔๘.๐๐	๑๓๔,๐๕๕.๘๔
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๔๔,๘๓๙.๖๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๔๒.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๙๔๐.๖๕
หมวดรายได้จากทุน	๒,๐๙๓.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๘๗,๓๙๒.๖๘
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๔,๔๘๐,๕๕๙.๐๐	๑๑,๒๙๕,๐๓๗.๐๐
รวมรายรับ	๒๙,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๑๗๖,๘๐๗.๗๗
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๙,๒๑๑,๕๕๕.๐๐	๙,๑๐๙,๕๗๘.๑๕
งบบุคลากร	๑๐,๓๒๖,๔๐๕.๐๐	๑๐,๑๐๒,๗๐๙.๐๒
งบดำเนินงาน	๗,๐๐๗,๓๕๐.๐๐	๖,๐๓๐,๕๕๓.๑๕
งบลงทุน	๑,๙๙๗,๑๐๐.๐๐	๑,๙๘๖,๖๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๙๕๕,๖๐๐.๐๐	๗๗๑,๕๙๙.๓๔
รวมรายจ่าย	๒๙,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐,๙๒๙.๖๖
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๐,๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๕๒,๐๐๐.๐๐
รวมรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๐,๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๕๒,๐๐๐.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประทีพ ภูประสงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา

